产 中国中车	F 中车唐山机车车辆有限公司 C CRRC TANGSHAN CO.,LTD.	CRH3型动车组动车构架五级修检测报告					检测日期	2020.04.29		
₽₽ CRRC				序列号	2	20029B	操作者	田华军		
↔	毫米			X1.1.1	- 直线11	至 直线2 (Y轴)				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	770.09	99	0.099	0.000			
↔	毫米			X1.1.2	- 直线12	至 直线2 (Y 轴)				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	770.0	50	0.050	0.000			
↔	毫米	X1.1.3 - 直线13 至 直线2 (Y 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	770.1	10	0.110	0.000			
↔	毫米	X1.1.4 - 直线14 至 直线2 (Y 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	769.98	38	-0.012	0.000			
↔	毫米	Y1.1.1 - 平面5 至 直线6 (X 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.	976	-0.024	0.000			
←→	毫米	Y1.1.2 - 平面7 至 直线6 (X 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.	976	-0.024	0.000			
↔	毫米	Y1.1.3 - 平面9 至 直线6 (X 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.	885	-0.115	0.000			
↔	毫米	Y1.1.4 - 平面3 至 直线6 (X 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.8	885	-0.115	0.000			
←→	毫米	Z1.1.1 - 平面35 至 点15 (Z 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	308.500	1.000	-1.000	308.4	56	-0.034	0.000			
↔	毫米	Z1.1.2 - 点14 至 平面35 (Z 轴)								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	308.500	1.000	-1.000	308.49	98	-0.002	0.000			
↔	毫米			Z1.1.3	- 点13 至	至平面35 (Z 轴)				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	308.500	1.000	-1.000	308.29		-0.205	0.000			
↔	毫米			Z1.1.4	- 点12 至	至平面35 (Z 轴)				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS		DEV	OUTTOL			
М	308.500	1.000	-1.000	308.6		0.104	0.000			

←→	毫米	距离1 - 圆25 至 圆11								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL				
М	3200.500	2.000	-2.000	3201.501	1.001	0.000				
←→	毫米	距离3 - 圆31 至 圆19								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL				
М	3200.500	2.000	-2.000	3201.730	1.230	0.000				