== de	Þ 车 中车唐山机车车辆有限公司	CRH3型动车组拖车构架五级修检测报告				检测日期	2020.04.21		
ÇRI	C CRRC TANGSHAN CO.,LTD.			序列号	117074	操作者	田华军		
\leftrightarrow	毫米			X1.1.1 - 圆7	至 直线3 (Y轴)				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	769.950	-0.050	0.000			
↔	毫米	X1.1.2 - 圆9 至 直线3 (Y 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	769.993	-0.007	0.000			
\longleftrightarrow	毫米	X1.1.3 - 圆11 至 直线3 (Y 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	769.939	-0.061	0.000			
\leftrightarrow	毫米		X1.1.4 - 圆5 至 直线3 (Y 轴)						
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	770.000	0.500	-0.500	770.005	0.005	0.000			
\leftrightarrow	毫米			Y1.1.1 - 平面					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.955	-0.045	0.000			
\leftrightarrow	毫米	Y1.1.2 - 平面16 至 直线2 (X 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.955	-0.045	0.000			
\leftrightarrow	毫米	Y1.1.3 - 平面9 至 直线2 (X 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.922	-0.078	0.000			
\leftrightarrow	毫米	Y1.1.4 - 平面3 至 直线2 (X 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	1088.000	0.500	-0.500	1087.922	-0.078	0.000			
\leftrightarrow	毫米	Z1.1.1 - 平面14 至 平面7 (Z 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	459.000	1.500	-1.500	458.772	-0.228	0.000			
\leftrightarrow	毫米	Z1.1.2 - 平面15 至 平面7 (Z 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	459.000	1.500	-1.500	459.029	0.029	0.000			
↔	毫米			Z1.1.3 - 平面1	2 至 平面7 (Z 轴)				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	459.000	1.500	-1.500	458.745	-0.255	0.000			
↔	毫米	Z1.1.4 - 平面13 至 平面7 (Z 轴)							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV DEV	OUTTOL			
M	459.000	1.500	-1.500	458.478	-0.522	0.000			

←→	毫米	X10.1 - 圆18 至 圆20							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	3200.500	2.000	-2.000	3201.335	0.835	0.000			
←→	毫米	X10.2 - 圆17 至 圆19							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
М	3200.500	2.000	-2.000	3201.226	0.726	0.000			